

計画の名称	北広島町公共下水道													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	北広島町													
計画の目標	下水道をはじめとする污水处理施設の統廃合を実施するための、計画策定や下水道への接続工事を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		65	A	65	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R02当初）	（R04末）	（R06末）
1	千代田工業団地の汚水を公共下水道へ接続し、污水处理施設の統合を図る。 公共下水道接続管渠整備箇所数	0箇所	1箇所	1箇所
2	污水处理施設の広域化・共同化に向け、計画を策定する。 広域化・共同化に係る計画策定済み污水处理施設数	0施設	3施設	5施設

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北広島町	直接	北広島町	管渠（ 汚水）	新設	接続管渠整備（千代田工 業団地）	L=0.35 k m	北広島町						20		-
	A07-002	下水道	一般	北広島町	直接	北広島町	管渠（ 汚水）	新設	広域化・共同化に係る計 画策定	農業集落排水処理施設等5施 設	北広島町						45		策定済
											小計						65		
											合計						65		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
北広島町・維持管理業者	令和6年2月19日～令和6年3月31日
	公表の方法
	北広島町ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none">・千代田工業団地の汚水を公共下水道への管渠整備を実施し、汚水処理施設の統合を図り目標は達成している。・汚水処理施設の広域化・共同化に向け、千代田処理区へ接続した全体計画の見直し検討を行い、農業集落排水処理施設及びし尿処理施設の統合を図る計画策定を実施し目標は達成している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	千代田・大朝・新庄処理区において、公共下水道による汚水処理をしているが、近年の人口減少、少子高齢化などの社会情勢の変化により、汚水処理施設の整備に係る諸事情が大きく変化している踏まえ更なる統合を図る必要がある。
特記事項（今後の方針等）	
今後の社会情勢の変化に対応し、汚水処理施設の整備及び統合に取り組み、住民生活に支障が生じない様、インフラ整備に取り組む必要がある。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	箇所		
	最 終 目標値	1箇所	
	最 終 実績値	1箇所	
2	施設		
	最 終 目標値	5施設	
	最 終 実績値	5施設	