概略工事工程表

令和8年度　研修宿泊センターグリーンヒルおおあさ第2期改修工事

工種	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
グリーンヒルおおあさ 営業日程等		営業期間 （夏季繁忙期）	営業期間 （夏季繁忙期）	営業期間	営業期間	11／8(日)まで 通常営業				営業期間 （春季繁忙期）
第2期改修工事										
宿泊室改修工事							機械設備			
洗面所改修工事							機械設備			
照査、検査									中間検査	完了検査

・概略工程表は発注者の考えを示したもので、各期の工事内容を統合または変更してもよい。
・10月下旬から11月下旬までの期間は、宿泊の繁忙期となるので、その期間は当該施設が営業できる工程とすること。